

# 甘肃省脱贫攻坚 农村饮水安全有保障工程进展

## 旬 报

(11月中旬)

甘肃省水利厅

2019年11月20日

2019年,脱贫攻坚农村饮水安全有保障工程建设任务包括巩固提升工程建设、冬季冻管改造、水窖水水质改善和冲刺清零筛查新增建设任务4项,估算总投资30.52亿元。其中,永昌县5个项目投资2597万元,经核实不属于冲刺清零任务,与省扶贫办对接并报请省脱贫攻坚领导小组办公室同意核减,核减后估算总投资30.26亿元。

### 一、资金到位及完成情况

全省累计到位资金302568万元,资金到位率100%;累计完成投资302568万元,投资完成率100%。

### 二、工程建设进展情况

1. 巩固提升工程建设。计划实施的790处集中供水工程和3012处分散工程均已完成全部建设任务。

2. **冬季冻管改造。**计划实施的 408 处工程 2771 公里冬季冻管改造任务已全部完成。

3. **水窖水水质改善。**计划实施的 35968 套水窖水净化设备已全部完成安装任务。

4. **冲刺清零筛查新增建设任务。**计划实施的 564 处配套改造工程（其中改造冬季冻管 2117 公里）、51 处管网延伸工程、新建 8 处集中供水工程和 1418 处分散工程已全部完成建设任务。

### 三、冲刺清零筛查问题整改情况

#### 1. 自然村整改情况

全省冲刺清零筛查摸排出有问题的自然村 5692 个，已整改 5692 个，整改率 100%。

#### 2. 工程整改情况

全省冲刺清零筛查摸排出有问题的工程 1046 个，已整改 1046 个，整改率 100%。

---

送：厅领导，脱贫攻坚农村饮水安全冲刺清零工作领导小组办公室、厅总工程师、总规划师，厅机关各处室，厅属各单位，厅农村饮水安全工作指导组。

发：有关市（州）、有关县（区）水务局。

---