

# 甘肃省脱贫攻坚 农村饮水安全有保障工程进展

## 旬 报

(10月上旬)

甘肃省水利厅

2019年10月10日

2019年,脱贫攻坚农村饮水安全有保障工程建设任务包括巩固提升工程建设、冬季冻管改造、水窖水水质改善和冲刺清零筛查新增建设任务4项,估算总投资30.52亿元。

### 一、资金到位及完成情况

#### 1. 资金到位情况

全省累计到位资金297846万元,资金到位率98%。各市(州)资金到位率:酒泉市、嘉峪关市、兰州市、兰州新区、临夏州、陇南市、平凉市、天水市、武威市、张掖市、定西市、庆阳市、甘南州资金到位率均为100%;白银市89%、金昌市44%。

有78个县(区)资金足额到位,有2个县(区)部分筹措到位,分别是: **会宁县83%、永昌县41%**。

## 2. 投资完成情况

全省累计完成投资 301491 万元，投资完成率 99%。各市(州)投资完成率：酒泉市、白银市、兰州新区、陇南市、平凉市、天水市、定西市均为 100%，武威市、临夏州、兰州市、甘南州、张掖市均为 99%，庆阳市 98%、嘉峪关市 96%、金昌市 42%。

投资完成率低于 95%的县区：**西固区 93%、红古区 93%、庆城县 91%、金川区 90%、永昌县 40%**。

## 二、工程建设进展情况

1. 巩固提升工程建设。计划实施的 790 处集中供水工程已完工 779 处，完工率 99%；3012 处分散工程完工率 100%。未完工的 11 处集中供水工程：**永昌县 1 处、红古区 1 处、西固区 1 处、东乡县 2 处、凉州区 6 处**。

2. 冬季冻管改造。计划实施的 2771 公里冬季冻管改造任务已基本完成，408 处工程已完工 407 处，仅**舟曲县 1 处工程**剩余 20 万元建设任务正在抓紧扫尾。

3. 水窖水水质改善。有 22 个县区计划安装水窖水净化设备 35968 套，已安装 32827 套，安装进度 91%。2 个县区未完成安装任务：**环县 85%、庆城县 73%**。

4. 冲刺清零筛查新增建设任务。一是配套改造工程完工 535 处（其中冬季冻管完工 2008 公里，完成率 95%），完工率 94%，未完工 32 处：**舟曲县 18 处、嘉峪关 1 处、永昌县 5 处、金川区 2 处、东乡县 6 处**。

二是管网延伸工程完工 51 处，完工率 96%，永昌县 2 处工程未完工。三是新建 8 处集中供水工程、1418 处分散工程已全部完成建设任务。

### 三、冲刺清零筛查问题整改情况

#### 1. 自然村整改情况

全省冲刺清零筛查摸排有问题的自然村 5692 个，已整改 5170 个，整改率 91%。整改率低于 90%的县区：康乐县 78%、庆城县 69%，漳县、阿克塞县整改率为零。

#### 2. 工程整改情况

全省冲刺清零筛查摸排有问题的工程 1046 个，已整改 1017 个，整改率 97%。整改率低于 90%的县区：庆城县 89%、靖远县 82%、静宁县 75%、康乐县 67%，漳县整改率为零。

---

送：厅领导，脱贫攻坚农村饮水安全冲刺清零工作领导小组办公室、厅总工程师、总规划师，厅机关各处室，厅属各单位，厅农村饮水安全工作指导组。

发：有关市（州）、有关县（区）水务局。

---