

甘肃省脱贫攻坚 农村饮水安全有保障工程进展 月 报

(9 月)

甘肃省水利厅

2019 年 9 月 30 日

2019 年,脱贫攻坚农村饮水安全有保障工程建设任务包括巩固提升工程建设、冬季冻管改造、水窖水水质改善和冲刺清零筛查新增建设任务 4 项,估算总投资 30.52 亿元。

一、资金到位情况

全省累计到位资金 297846 万元,资金到位率 98%。各市(州)资金到位率:酒泉市、嘉峪关市、兰州市、兰州新区、临夏州、陇南市、平凉市、天水市、武威市、张掖市、定西市、庆阳市、甘南州资金到位率均为 100%;白银市 89%、金昌市 44%。

全省有 78 个县区资金已筹措到位,有 2 个县区部分筹措到位,分别是:会宁县 83%、永昌县 41%。

二、投资完成情况

全省累计完成投资 298710 万元，投资完成率 98%。各市(州)投资完成率：酒泉市、白银市、兰州新区、平凉市、定西市、天水市均为 100%，武威市、陇南市、张掖市、兰州市、甘南州均为 99%，临夏州 98%、嘉峪关市 94%、庆阳市 93%、金昌市 42%。

投资完成率低于 90%的县区：**环县 87%、庆城县 87%、金川区 85%、永昌县 40%。**

1. 巩固提升工程建设。有 67 个县区计划实施 790 处巩固提升集中供水工程，3012 处水窖和小电井工程，受益人口 89 万户、381 万人（建档立卡贫困户 6.4 万户、26.1 万人），估算投资 218662 万元。已累计完成投资 217872 万元，投资完成率 99%。投资完成率低于 95%的县区：**红古区 91%、西固区 90%、东乡县 86%。**

2. 冬季冻管改造。有 28 个县区 408 处工程实施冬季冻管改造 2771 公里，已完成 2750 公里，占任务的 99%；估算投资 30077 万元。完成投资 30037 万元，投资完成率 99%。未完成投资任务的县区：**舟曲县 96%。**

3. 水窖水水质改善。有 22 个县区计划安装水窖水净化设备 35968 套，估算投资 10737 万元。已安装 28243 套，安装进度 79%。累计完成投资 8597 万元，投资完成率 80%。5 个县区未完成安装任务：**镇原县 90%、礼县 82%、环县 68%、庆城县 59%、武都 38%。**

4. 冲刺清零筛查新增建设任务。嘉峪关市、兰州新

区及 39 个县区新增集中供水工程 628 处（其中配套改造 567 处、管网延伸 53 处、新建 8 处），分散工程 1418 处，估算投资 45689 万元。已累计完成投资 42204 万元，投资完成率 92%（其中计划改造冬季冻管 2117 公里，已完成 1858 公里，占计划的 88%）。投资完成率低于 90%的县区：**舟曲县 88%、金川区 85%、永昌县 21%。**

送：厅领导，省纪委监委驻水利厅纪检组，脱贫攻坚农村饮水安全冲刺清零工作领导小组办公室、厅总工程师、总规划师，厅机关各处室，厅属各单位，厅农村饮水安全工作指导组。

抄：有关市（州）人民政府，有关县（区、市）人民政府。

发：有关市（州）、有关县（区）水务局。
