

甘肃省脱贫攻坚 农村饮水安全有保障工程进展

月 报

(10月)

甘肃省水利厅

2019年10月31日

2019年,脱贫攻坚农村饮水安全有保障工程建设任务包括巩固提升工程建设、冬季冻管改造、水窖水水质改善和冲刺清零筛查新增建设任务4项,估算总投资30.52亿元。

一、资金到位及完成情况

1. 资金到位情况

全省累计到位资金299977万元,资金到位率98%。各市(州)资金到位率:酒泉市、嘉峪关市、兰州市、兰州新区、临夏州、陇南市、平凉市、天水市、武威市、张掖市、定西市、庆阳市、甘南州资金到位率均为100%;白银市94%、金昌市44%。

有78个县区资金足额到位,有2个县区部分筹措到位,分别是: **会宁县 90%、永昌县 41%**。

2. 投资完成情况

全省累计完成投资 302543 万元，投资完成率 99%。各市(州)投资完成率：酒泉市、白银市、兰州市、兰州新区、临夏州、陇南市、平凉市、天水市、武威市、张掖市、定西市、庆阳市、甘南州均为 100%，嘉峪关市 97%、金昌市 43%。

投资任务未完成的县区：**嘉峪关 97%、永昌县 41%**。

二、工程建设进展情况

1. **巩固提升工程建设**。计划实施的 790 处集中供水工程和 3012 处分散工程均已完成全部建设任务。

2. **冬季冻管改造**。计划实施的 408 处工程 2771 公里冬季冻管改造任务已全部完成。

3. **水窖水水质改善**。计划实施的 35968 套水窖水净化设备已全部完成安装任务。

4. **冲刺清零筛查新增建设任务**。一是配套改造工程完工 562 处（其中冬季冻管完工 2115 公里，完成率 99%），完工率 99%，未完工 5 处：**嘉峪关 1 处、永昌县 4 处**。二是管网延伸工程完工 51 处，完工率 96%，**永昌县 2 处**工程未完工。三是新建 8 处集中供水工程、1418 处分散工程已全部完成建设任务。

三、冲刺清零筛查问题整改情况

1. 自然村整改情况

全省冲刺清零筛查摸排出有问题的自然村 5692 个，

已整改 5684 个，整改率 99.9%。未完成整改任务的县区：**礼县 99%、兰州新区 98%、舟曲县 98%、合水县 97%**。

2. 工程整改情况

全省冲刺清零筛查摸排有问题的工程 1046 个，已整改 1040 个，整改率 99%。未完成整改任务的县区：**西和县 98%、正宁县 97%、庆城县 94%、靖远县 82%**。

送：厅领导，省纪委监委驻水利厅纪检组，脱贫攻坚农村饮水安全冲刺清零工作领导小组办公室、厅总工程师、总规划师，厅机关各处室，厅属各单位，厅农村饮水安全工作指导组。

抄：有关市（州）人民政府，有关县（区、市）人民政府。

发：有关市（州）、有关县（区）水务局。
