

甘肃省脱贫攻坚 农村饮水安全有保障工程进展

旬 报

(11月上旬)

甘肃省水利厅

2019年11月10日

2019年,脱贫攻坚农村饮水安全有保障工程建设任务包括巩固提升工程建设、冬季冻管改造、水窖水水质改善和冲刺清零筛查新增建设任务4项,估算总投资30.52亿元。

一、资金到位及完成情况

1. 资金到位情况

全省累计到位资金302568万元,资金到位率99%。各市(州)资金到位率:白银市、酒泉市、嘉峪关市、兰州市、兰州新区、临夏州、陇南市、平凉市、天水市、武威市、张掖市、定西市、庆阳市、甘南州资金到位率均为100%,金昌市44%。

资金未到位的县区: **永昌县 41%**。

2. 投资完成情况

全省累计完成投资 302568 万元，投资完成率 99%。各市(州)投资完成率：酒泉市、白银市、兰州市、嘉峪关、兰州新区、临夏州、陇南市、平凉市、天水市、武威市、张掖市、定西市、庆阳市、甘南州均为 100%，金昌市 44%。

投资任务未完成的县区：**永昌县 41%**。

二、工程建设进展情况

1. 巩固提升工程建设。计划实施的 790 处集中供水工程和 3012 处分散工程均已完成全部建设任务。

2. 冬季冻管改造。计划实施的 408 处工程 2771 公里冬季冻管改造任务已全部完成。

3. 水窖水水质改善。计划实施的 35968 套水窖水净化设备已全部完成安装任务。

4. 冲刺清零筛查新增建设任务。一是配套改造工程完工 564 处，完工率 99%（其中冬季冻管完工 2117 公里，完成率 100%），**永昌县 3 处**工程未完工。二是管网延伸工程完工 51 处，完工率 96%，**永昌县 2 处**工程未完工。三是新建 8 处集中供水工程、1418 处分散工程已全部完成建设任务。

三、冲刺清零筛查问题整改情况

1. 自然村整改情况

全省冲刺清零筛查摸排有问题的自然村 5692 个，已整改 5689 个，整改率 99%。未完成整改任务的县区：

礼县 99%、舟曲县 98%。

2. 工程整改情况

全省冲刺清零筛查摸排有问题的工程 1046 个，已整改 1041 个，整改率 99%。未完成整改任务的县区：

西和县 98%、正宁县 97%、靖远县 82%。

送：厅领导，脱贫攻坚农村饮水安全冲刺清零工作领导小组办公室、厅总工程师、总规划师，厅机关各处室，厅属各单位，厅农村饮水安全工作指导组。

发：有关市（州）、有关县（区）水务局。
